

Zápis z pracovného rokovania stavby Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice konaného

dňa 2.11.2020

Miesto konania : Stavba – Kultúrny dom, Obecný úrad Rastislavice

Prítomní : Miroslav Juhász – starosta obce

Ing. Eva Šťastná – Stavebný dozor

Ing. Ondrej Kluka – zodpovedný projektant

Ing. Martin Svoboda – zodpovedný projektant časť statika

Za zhotoviteľa : Branislav Hoos – konateľ spoločnosti

Ing. Igor Hostovecký

Dňa 02.11.2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti zodpovedného projektanta stavby a projektanta časti statika. Zhotoviteľ zrealizoval v zmysle požiadavky pracovné sondy nosnej konštrukcie dreveného rámu v priestoroch sály. Na základe týchto sond a obhliadke stavu časti obnažených nosných prvkov dreveného rámu, zodpovedný projektant časti statika skonštatoval, že je potrebné odstrániť komplet existujúci podhl'ad v sále, obnažiť všetky drevené rámy nosného systému a následne spracovať podrobné statické posúdenie týchto prvkov, mieru ich poškodenia, taktiež na základe rozsahu tohto poškodenia spracovať aj návrh ich sanácie a to tak aby bola dosiahnutá požadovaná statická únosnosť v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie a platných noriem STN.

Zhotoviteľ na základe požiadavky projektanta demontuje jestvujúci podhl'ad a opláštenie zvislých častí dreveného rámu (z interiéru), s obnažením jeho ukotvenia do základovej konštrukcie v prvom a poslednom poli.

Zodpovední projektanti následne zrealizujú obhliadku stavu všetkých nosných prvkov dreveného rámu a taktiež ich podrobné zameranie. Na základe zistení spracujú statické posúdenie jestvujúceho stavu nosných prvkov aj s návrhom ich sanácie a to v čo najskoršom možnom termíne.

Nakoľko z uvedeného dôvodu, potreby statickej sanácie nosných prvkov, a zo skutočnosti, že momentálne klimatické podmienky nedovoľujú otvoriť a demontovať strešnú konštrukciu plášť a tak, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných priestorov objektu a už aj tak dosť poškodených nosných prvkov rámu sa zmluvné strany dohodli, že práce na realizácii predmetného diela budú prerušené, a to až do času predloženia požadovanej projektovej dokumentácii časť statika a vhodných klimatických podmienok potrebných k dodržaniu technologických postupov platných pre daný výkon stavebných prác.

Zapísala : Ing. E. Šťastná



Prezenčná listina :

Zápis zo dňa 02.11.2020

Za Objednávateľa : Miroslav Juhász

Za Stavebný dozor : Ing. E. Šťastná

Za Projektanta : Ing. Ondrej Kľuka
Ing. Martin Svoboda

Za Zhotoviteľa : Branislav Hoos
Ing. Igor Hostovecký



